Open Wall Proposte e riscontri della visita

Comitato Ferrarese Area Disabili Visita di monitoraggio del 2 ottobre 2026

Il percorso è migliorato e già utilizzato. Restano criticità nella continuità della sicurezza e dell’accessibilità.

Proposte iniziali o nuove esigenze	Situazione osservata il 2 ottobre 2026	Esito
Accessi e rampe Eliminare dislivelli, migliorare pendenze e corrimano	Dislivelli eliminati all’ingresso. Pendenze e corrimano verificati positivamente.	**Soddisfatto**
Fondo Superficie regolare, continua e drenante	Fondo generalmente regolare e drenante.	**Soddisfatto**
Orientamento e protezioni Riferimenti continui e protezione dei bordi	Griglie e traverse utili lungo buona parte del percorso. Restano interruzioni e tratti esposti.	**Parziale**
Ponti Estremità protette e ingresso riconoscibile	Via Quartieri: aperture alle estremità. La ringhiera conduce verso un muro anziché all’ingresso.	**Parziale**
Informazione accessibile Pannelli, mappe e contenuti tattili	Pannelli e totem assenti. Segnalazione tattile predisposta poco intercettabile.	**Intervento in corso**
Sosta Panchine accessibili e spazio per la carrozzina	Panchine non ancora installate.	**Intervento in corso**
NUOVA ESIGENZA **Deviazione verso San Giorgio** Rendere riconoscibile il bivio	Riferimenti inadeguati per persone cieche o ipovedenti. Proposti segnali tattili sulla ringhiera.	**Criticità emersa**
NUOVA ESIGENZA **Ascensore** Accesso agevole e funzionamento affidabile	Ingresso difficile con carrozzina elettrica e apertura delle porte problematica. I partecipanti segnalano guasti.	**Criticità emersa**

Fonte: scheda della visita del 2 ottobre 2026. Comportamento del fondo sotto la pioggia non verificato.